

# 平成22年度 主要工事進捗状況

(平成22年8月31日現在)

工事番号	工事件名	工事箇所	契約金額	契約者	工期	出来高	主な工種の進捗状況
平成20年度 第704号	都市計画道路補助第264号線 (三和橋付近) 橋梁架替 (その6) 工事	細田二丁目 2番先から 細田三丁目 2番先まで	803,250,000	㈱フジタ	H20.10.20 H23.4.13	71.7%	1) 準備、片付工 50.0%
							2) 作業ヤード整備工 40.0%
							3) 作業構台設置撤去工 100.0%
							4) 人道橋撤去工 96.0%
							5) 車道橋撤去工 70.0%
							6) 橋台工 0.0%
平成21年度 第703号	都市計画道路補助第330号線 整備 (その2) 工事	東新小岩一丁目18番先から 東新小岩一丁目7番先まで	239,925,000	大林道路㈱	H21.10.5 H23.2.1	46.3%	1) 準備、片付工 50.0%
							2) 電線共同溝工 78.6%
							3) 排水施設工 33.6%
							4) 舗装工 33.6%
							5) 交通安全施設工 12.0%
							6) 植栽工 12.7%
平成22年度 第1号	新宿六丁目公園 (仮称) 新 設 (その2) 盛土工事	葛飾区新宿六丁目3番	200,035,500	成和建設㈱	H22.6.24 H23.2.21	26.6%	1) 準備工 100.0%
							2) 盛土工 18.8%
							3) 仮設工 32.5%
							4) 撤去工 30.0%
							5) 片付工 0.0%

資料
No. 6
都市整備部

平成22年9月22日

# 工事箇所図

22-1  
新宿六丁目公園(仮称)新設  
(その2)盛土工事

20-704  
都市計画道路補助第264号線  
(三和橋付近)橋梁架替(その6)工事

21-703  
都市計画道路補助第330号線  
整備(その2)工事

