

# 平成23年度 主要工事進捗状況

(平成24年2月29日現在)

工事番号	工事件名	工事箇所	契約金額	契約者	工期	出来高	主な工種の進捗状況
平成22年度 第712号	都市計画道路補助第264号線 (三和橋付近) 橋梁架替 (その8) 工事	細田二丁目2番先から 細田三丁目1番先まで	207,000,000	㈱エムテック 東京支店	H23.3.2 H24.6.6	57.9%	1) 準備・片付け工 1.8% 2) 橋脚躯体拡張工 9.6% 3) 工場桁製作 43.7% 4) 上部架設工 2.8% 5) 床版工 0.0% 6) 上部仕上げ工 0.0% 7) 街路灯工 0.0%
平成23年度 第702号	都市計画道路補助第264号線 (三和橋付近) 橋梁架替 (その9) 工事	奥戸八丁目2番先から 奥戸九丁目2番先まで	194,250,000	大林道路㈱ 関東支店	H23.10.21 H25.3.12	12.1%	1) 準備・片付け工 0.2% 2) 排水施設工 0.0% 3) 擁壁工 0.2% 4) 舗装工 0.0% 5) 交通安全施設工 0.0% 6) 街築工 0.0% 7) 電線共同溝工 11.7% 8) 付帯工 0.0%

資料

No. 3

都市整備部

平成24年3月13日

工事番号	工事件名	工事箇所	契約金額	契約者	工期	出来高	主な工種の進捗状況
平成23年度 第1号	新宿六丁目公園(仮称)新設(その3)工事	葛飾区新宿六丁目3番	569,940,000	住友・桂建設共同企業体	H23.6.30 H25.3.15	22.0%	1) 準備工 2.0% 2) 撤去・造成工 1.9% 3) 植栽工 0.0% 4) 給排水設備工 12.5% 5) 電気設備工 0.0% 6) 園路広場工 0.8% 7) 施設整備工 0.0% 8) 仮設・片付け工 4.8%
平成23年度 第2号	新宿六丁目公園(仮称)運動施設整備及び新設(その4)工事	葛飾区新宿六丁目3番	550,200,000	東亜道路・山溪緑地建設共同企業体	H23.6.30 H25.3.15	21.0%	1) 準備・片付け工 4.0% 2) 撤去工 1.0% 3) 敷地造成工 1.3% 4) 植栽工 0.0% 5) 給排水設備工 8.5% 6) 電気設備工 0.0% 7) 公園施設整備工 1.5% 8) 運動施設整備工 4.7%
平成23年度 第006号	新宿六丁目公園(仮称)管理棟・災害備蓄倉庫建築及び新設(その5)工事	葛飾区新宿六丁目3番	271,950,000	川澄建設株式会社	H23.12.16 H24.11.30	3.5%	1) 直接仮設工事費 0.4% 2) 土工事 1.4% 3) 地業工事 0.1% 4) 躯体工事 0.5% 5) 仕上工事 0.0% 6) 歩道切り下げ工事 0.1% 7) 建設発生土処分 1.0%

# 主要工事施工箇所図

平成24年2月末現在

23-006  
新宿六丁目公園（仮称）管理棟・災害備蓄倉庫建築  
及び新設（その5）工事

23-2  
新宿六丁目公園（仮称）運動施設整備  
及び新設（その4）工事

23-1  
新宿六丁目公園（仮称）新設（その3）工事

22-712  
都市計画道路補助第264号線  
（三和橋付近）橋梁架替（その8）工事

23-702  
都市計画道路補助第264号線  
（三和橋付近）橋梁架替（その9）工事

