

平成24年度 主要工事進捗状況

(平成24年5月31日現在)

工事番号	工 事 件 名	工 事 箇 所	契 約 金 額	契 約 者	工 期	出 来 高	主な工種の進捗状況
平成22年度 第712号	都市計画道路補助第264号線 (三和橋付近) 橋梁架替 (その8) 工事	細田二丁目2番先から 細田三丁目1番先まで	207,000,000	㈱エムテック 東京支店	H23.3.2 H24.6.6	97.5%	1) 準備・片付け工 2.6 % 2) 橋脚躯体拡幅工 10.0 % 3) 工場桁製作 44.0 % 4) 上部架設工 4.6 % 5) 床版工 10.3 % 6) 上部仕上げ工 21.8 % 7) 街路灯工 4.2 %
平成23年度 第702号	都市計画道路補助第264号線 (三和橋付近) 橋梁架替 (その9) 工事	奥戸八丁目2番先から 奥戸九丁目2番先まで	194,250,000	大林道路㈱ 関東支店	H23.10.21 H25.3.12	28.5%	1) 準備・片付け工 0.2 % 2) 排水施設工 0.8 % 3) 擁壁工 2.9 % 4) 舗装工 0.0 % 5) 交通安全施設工 0.0 % 6) 街築工 0.0 % 7) 電線共同溝工 24.6 % 8) 付帯工 0.0 %

平成24年6月14日

都市整備部	No. 8	資料
-------	-------	----

工事番号	工 事 件 名	工 事 箇 所	契 約 金 額	契 約 者	工 期	出 来 高	主 な 工 種 の 進 捗 状 況
平成23年度 第 1 号	新宿六丁目公園 (仮称) 新 設 (その3) 工事	葛飾区新宿六丁目 3 番	569,940,000	住友・桂建 設 同 企 業 体	H23. 6. 30 H25. 3. 15	37.0 %	1) 準備工 2.0 % 2) 撤去・造成工 3.0 % 3) 植栽工 0.0 % 4) 給排水設備工 17.0 % 5) 電気設備工 0.0 % 6) 園路広場工 3.8 % 7) 施設整備工 5.8 % 8) 仮設・片付け工 5.4 %
平成23年度 第 2 号	新宿六丁目公園 (仮称) 運 動施設整備及び新設 (その 4) 工事	葛飾区新宿六丁目 3 番	550,200,000	東亜道路・ 山溪緑地建 設 同 企 業 体	H23. 6. 30 H25. 3. 15	33.0 %	1) 準備・片付け工 4.0 % 2) 撤去工 1.2 % 3) 敷地造成工 1.6 % 4) 植栽工 0.0 % 5) 給排水設備工 10.5 % 6) 電気設備工 1.3 % 7) 公園施設整備工 3.7 % 8) 運動施設整備工 10.7 %
平成23年度 第 0 0 6 号	新宿六丁目公園 (仮称) 管 理棟・災害備蓄倉庫建築及 び新設 (その5) 工事	葛飾区新宿六丁目 3 番	271,950,000	川澄建設 株式会社	H23. 12. 16 H24. 11. 30	26.7 %	1) 直接仮設工事費 1.4 % 2) 土工事 2.4 % 3) 地業工事 0.5 % 4) 躯体工事 20.6 % 5) 仕上工事 0.0 % 6) 歩道切り下げ工事 0.1 % 7) 建設発生土処分 1.7 %

主要工事施工箇所図

平成24年5月末現在



