

平成23年度 主要工事進捗状況

(平成23年10月31日現在)

工事番号	工事件名	工事箇所	契約金額	契約者	工期	出来高	主な工種の進捗状況
平成22年度 第712号	都市計画道路補助第264号線 (三和橋付近) 橋梁架替 (その8) 工事	細田二丁目2番先から 細田三丁目1番先まで	207,000,000	(株)エムテック 東京支店	H23.3.2 H24.6.6	29.8%	1) 準備・片付け工 1.8% 2) 橋脚躯体拡幅工 5.0% 3) 工場桁製作 23.0% 4) 上部架設工 0.0% 5) 床版工 0.0% 6) 上部仕上げ工 0.0% 7) 街路灯工 0.0%
平成23年度 第702号	都市計画道路補助第264号線 (三和橋付近) 橋梁架替 (その9) 工事	奥戸八丁目2番先から 奥戸九丁目2番先まで	194,250,000	大林道路(株) 関東支店	H23.10.21 H25.3.12	0.2%	1) 準備・片付け工 0.2% 2) 排水施設工 0.0% 3) 擁壁工 0.0% 4) 舗装工 0.0% 5) 交通安全施設工 0.0% 6) 街築工 0.0% 7) 電線共同溝工 0.0% 8) 付帯工 0.0%

資料

No. 2

都市整備部

平成23年12月2日

工事番号	工事件名	工事箇所	契約金額	契約者	工期	出来高	主な工種の進捗状況
平成23年度 第1号	新宿六丁目公園(仮称)新 設(その3)工事	葛飾区新宿六丁目3番	569,940,000	住友・桂建 設共同企業 体	H23.6.30 H25.3.15	6.0%	1) 準備工 2.0% 2) 撤去・造成工 0.8% 3) 植栽工 0.0% 4) 給排水設備工 0.0% 5) 電気設備工 0.0% 6) 園路広場工 0.0% 7) 施設整備工 0.0% 8) 仮設・片付け工 3.2%
平成23年度 第2号	新宿六丁目公園(仮称)運 動施設整備及び新設(その 4)工事	葛飾区新宿六丁目3番	550,200,000	東亜道路・ 山溪緑地建 設共同企業 体	H23.6.30 H25.3.15	6.0%	1) 準備・片付け工 4.0% 2) 撤去工 0.3% 3) 敷地造成工 0.3% 4) 植栽工 0.0% 5) 給排水設備工 1.4% 6) 電気設備工 0.0% 7) 公園施設整備工 0.0% 8) 運動施設整備工 0.0%

主要工事施工箇所図

平成23年10月末現在

23-2
新宿六丁目公園（仮称）運動施設整備
及び新設（その4）工事

23-1
新宿六丁目公園（仮称）新設（その3）工事

22-712
都市計画道路補助第264号線
（三和橋付近）橋梁架替（その8）工事

23-702
都市計画道路補助第264号線
（三和橋付近）橋梁架替（その9）工事



