

東京理科大学 葛飾キャンパス 将来構想の一部先行整備について


学校法人 東京理科大学

1. 先行整備の概要


当初計画

- 平成25年4月の大学開設時には、AC棟・B棟・F棟・F'棟・体育館棟・図書館等(公園施設)を整備
- 将来、約1.1haの用地を取得してD棟とE棟を設置予定

大学開設時(平成25年4月)



全体完成時



1. 先行整備の概要


計画の一部見直し後

- 平成25年4月の大学開設時には、A・C棟・B棟・F棟・F'棟・体育館棟・図書館等（公園施設）に加えて、D棟やキャンパス中央部の広場空間を整備
- D棟の1・2Fには地域開放がなされる食堂を設置。キャンパス中央部に整備する広場空間も地域に開放
- D棟の設置予定地など約0.6haの敷地を先行取得

大学開設時（平成25年4月）



全体完成時




2. 施設概要

全体概要

(平成25年4月時点)

建物名称	建築面積	延床面積	階数	※建物高さ
A・C棟	約5,440㎡	約45,010㎡	地上11階	約45m
B棟	約3,670㎡	約16,960㎡	地上7階	約29m
D棟	約2,700㎡	約10,000㎡	地上6階	約29m
F棟	約920㎡	約3,380㎡	地上4階、地下1階	約20m
F'棟	約260㎡	約270㎡	地上2階	約10m
体育館	約2,380㎡	約5,350㎡	地上6階	約21m
図書館など	約4,750㎡	約9,690㎡	地上5階	約29m

※建築基準法施行令第2条第1項第6号に定める高さとする




※公園部分はイメージです。
実際の整備内容とは異なります。

2. 施設概要

D棟



3. 工事計画



4. 工事工程

	2011年(平成23年)												2012年(平成24年)												2013年(平成25年)												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月									
AC棟																													準備工事・既存杭撤去	杭工事・土工事	基礎躯体工事	地上躯体工事	外装工事	内装・設備工事	外構工事	検査	キャンパス開設準備
日棟																													準備工事・既存杭撤去	杭工事・土工事	基礎躯体工事	地上躯体工事	外装工事	内装・設備工事	外構工事	検査	キャンパス開設準備
D棟																													準備工事・既存杭撤去・トレンチ工事	杭工事・土工事	基礎躯体工事	地上躯体工事	外装工事	内装・設備工事	外構工事	検査	キャンパス開設準備
体育館棟																													準備工事・トレンチ工事	杭工事・土工事	基礎躯体工事	地上躯体工事	外装工事	内装・設備工事	外構工事	検査	キャンパス開設準備
F・F'棟																													準備工事・既存杭撤去	杭工事・土工事	基礎躯体工事	地上躯体工事	外装工事	内装・設備工事	外構工事	検査	キャンパス開設準備
図書館 など																													準備工事・既存杭撤去	杭工事・土工事	基礎・地下躯体工事	地上躯体工事	外装工事	内装・設備工事	外構工事	検査	キャンパス開設準備

本田

竣工

大学開設