庶務報告 2(4) 平成23年 6月20日

## 専決処分(契約変更)の報告について





## 専決処分(工事請負契約の変更)について

1 件 名

都市計画道路補助第264号線(三和橋付近)橋梁架替(その6)工事

2 契約の相手

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 25 番 2 号

株式会社フジタ

代表取締役 上 田 卓 司

代理人 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 25 番 2 号

株式会社フジタ東京支店

取締役常務執行役員支店長 中 井 博 正

- 3 変更内容
- (1)変更前契約金額及び工期

8億325万円

600 日間

- (2)変更後契約金額及び工期
  - 8億431万6,800円

630 日間

## 4 変更理由

- (1) コンクリート製の障害物があり、工事の施行に支障となったため、撤去及 び処分した。
- (2) 既設橋台の撤去にあたり、新橋の橋台下部の地盤強度を確保する必要が生じたため、地盤改良を行った。
- (3) 本工事の施行にあたり、河川管理者が保有する水深に関する情報を元に、 航路を確保するための浚渫作業を予定していたが、実際には、船舶の航行が 可能な水深であったため、取り止めた。
- (4) 地盤改良や障害物の撤去を追加で行ったため、工期を延長した。

葛飾区細田二丁目2番先から細田三丁目2番先まで ผู 血 蜖 **新田本** 奥戸中学校 /S0 省田广驴校 田 事場所 製 21 北沼公園 |||中操 三年八年校|| Ш გე 三和公園 SZ 物のスポージセンタ = 걼 統合スポーシセンター 医口 奥戸橋 

(406) 橋梁架替 (三和橋付近) 都市計画道路補助第264号線

都市計画道路補助第264号線(三和橋付近)橋梁架替(その6)工事