

128 立石駅北口地区市街地再開発事業の資金計画・工期変更の推移

資金計画の推移

支出金

(億円)

項目	平成 22(2010)年 5月 22、26 日 説明会資料	平成 28(2016)年 11月 27 日 説明会	平成 30(2018)年 5月 27 日 説明会資料	平成 30(2018)年 12月 22 日 説明会資料	令和 3(2021)年 4月 28 日 事業計画書	令和 4(2022)年 12月 2 日 事業計画書
調査設計計画費	約 17.0	総額のみ口頭で 説明	約 30.5	約 33.1	約 46.7	約 46.7
土地整備費	約 12.0		約 14.9	約 14.9	約 14.9	約 20.0
補償費	約 93.0		約 98.7	約 107.5	約 107.5	約 116.8
工事費	約 355.0		約 674.1	約 709.7	約 709.7	約 696.1
事務費・利子・予備費	約 41.0		約 42.2	約 48.7	約 52.9	約 53.1
計	約 518.0	約 728.0	約 860.4	約 913.9	約 931.7	約 932.7

項目	令和 6(2024)年 4月 資金計画(案)	令和 6(2024)年 11月 資金計画(案)
調査設計計画費	約 42.5	約 42.5
土地整備費	約 49.4	約 54.9
補償費	約 113.3	約 113.3
工事費	約 924.6	約 1,004.6
事務費・利子・予備費	約 56.1	約 58.1
計	約 1,185.9	約 1,273.4

128 立石駅北口地区市街地再開発事業の資金計画・工期変更の推移

収入金

(億円)

項目		平成 22(2010)年 5月 22、26日 説明会資料	平成 28(2016)年 11月 27日 説明会	平成 30(2018)年 5月 27日 説明会資料	平成 30(2018)年 12月 22日 説明会資料	令和 3(2021)年 4月 28日 事業計画書	令和 4(2022)年 12月 2日 事業計画書
補助金 等	補助金	約 86.0	総額のみ口頭で 説明	約 381.9	約 364.2	約 253.5	約 245.5
	公共施設管理者 負担金	約 104.0				約 118.0	約 113.8
	緊急促進補助金	-				約 10.5	約 10.5
保留床処分金等		約 328.0		約 478.5	約 549.7	約 549.7	約 562.9
その他		-		-	-	-	-
計		約 518.0	約 728.0	約 860.4	約 913.9	約 931.7	約 932.7

項目		令和 6(2024)年 4月 資金計画(案)	令和 6(2024)年 11月 資金計画(案)
補助金 等	補助金	約 303.3	約 328.9
	公共施設管理者 負担金	約 152.4	約 158.0
	緊急促進補助金	約 73.3	約 76.5
保留床処分金等		約 627.4	約 678.5
その他		約 29.5	約 31.5
計		約 1,185.9	約 1,273.4

128 立石駅北口地区市街地再開発事業の資金計画・工期変更の推移

工期変更の推移

建築工事期間

平成 22(2010)年 5月 22、26日 説明会資料	平成 28(2016)年 11月 27日 説明会資料	平成 30(2018)年 12月 22日 説明会資料	令和 3(2021)年 4月 28日 事業計画書	令和 4(2022)年 12月 2日 事業計画書	令和 5(2023)年 12月 24日 説明会資料
平成 24年度以降 完成	平成 31(2019)年度 ～ 平成 34(2022)年度	平成 33(2021)年度 ～ 平成 37(2025)年度	令和 6(2024)年 3月 ～ 令和 10(2028)年 7月	令和 6(2024)年 6月 ～ 令和 10(2028)年 10月	令和 7(2025)年 8月 ～ 令和 12(2030)年 3月